



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียจากที่น่านายวิสิทธิ์ ศรเสนา-วัดศรเสนาวราราม ม.๑๒	√			๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓๙,๐๐๐.-	๑๘ ก.พ. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียดกลางบ้านจากบ้านนายไวกพ เกียมา - ริมซีบ้านพ่อสี หมู่ที่ ๙	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๘ ก.พ. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากสี่แยกบ้านนายพรมาสุตาเดช-บ้านนายชิต มุลกัน ม.๑๖	√			๒๘๓,๐๐๐.-	๒๘๒,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านางทองขันชาญประไพ-บ้านนายลาย ไชยรัมย์ ม.๖	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนางหอม สอนสง่า - บ้านนายอภิสิทธิ์ บุสำโรง ม.๕	√			๒๙๙,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนายกล้วย ป่าหญ้า - บ้านนายยนต์ คำมา ม.๑๑	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนายบุญทัด แสงหาร - หน้าวัดบ้านหนองเกี้ยว ม.๓	√			๒๔๓,๐๐๐.-	๒๔๒,๐๐๐.-	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนายหลาย วันเฮียง - บ้านนายโจ มูลหอม ม.๑๖	√			๑๑๗,๐๐๐.-	๑๑๖,๐๐๐.-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านแม่อนงค์ ศรีพิมพ์สอ - บ้านนายประยูร ปากเมียว ม.๑๔	√			๕๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๕ เม.ย. - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากศาลาประชาคม - บ้านนายสำลี อกกา ม.๓	√			๑๕๗,๐๐๐.-	๑๕๖,๐๐๐.-	๑๖ มิ.ย. - ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากหน้าวัด - บ้านนายหวิน มาเห็ม ม.๘	√			๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๔,๐๐๐.-	๑๗ ส.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากห้าแยก ม.๕ - บ้านหนองหัวช้าง ม.๘	✓			๑๐๑,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๙ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากถนนสถานีสูบน้ำบ้านแจ้งกระหนวน - คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านป่าแดง	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒๒ มี.ค. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี ม.๗	✓			๓๙๙,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๔ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ พลเดช-หน้าวัดสะอาดชัยศรี ม.๑๐	✓			๓๒๖,๐๐๐.-	๓๒๕,๐๐๐.-	๑๘ ส.ค. - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองใสสีผาง - บ้านนายผัน ภูวา ม.๑๐	✓			๗๔,๐๐๐.-	๗๔,๐๐๐.-	๒๓ ส.ค. - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา นายบุญยงค์ มนต์นิรันต์ - ที่นางางสงวน ลุนขอนแก่น ม.๑๒	√			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๕๙,๐๐๐.-	๒๑ เม.ย. - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสำเนียง - บ้านนายธานีรินทร์ ม.๑	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๔ มี.ค. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านดง-หนองประมง หมู่ที่ ๑๕	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๗ ส.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแสวง ชาญชานี - ทางแยกไปบ้านเล็บเงือก ม.๔	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๗ ก.ย. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเล็บเงือก ม.๔ - สามแยกป่าม่วงโนนพันชาติ	√			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒ ก.พ. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนายอดุลย์ วงษ์สุดตา - ที่นายสมศักดิ์ วงษ์แก้ว ม.๘	√			๒๓๕,๐๐๐.-	๒๓๔,๐๐๐.-	๘ ก.ย. - ๖ พ.ย. ๒๕๖๖

